

Tabela Nr 9

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI  
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>100 000,00 / 60 000,00</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>100 000,00 / 60 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	w trakcie realizacji
	ZRB	2.	Konserwacja rowu A61 - etap II	zrealizowano
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 557 888,87 / 259 400,17</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>959 965,00 / 252 650,68</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
	ZadInw	1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniatów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową	w trakcie realizacji (zadanie realizuje Powiat Strzelecki)
	ZadInw	2.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki	w trakcie realizacji (zadanie realizuje Powiat Strzelecki)
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
	ZRB	1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	2.	Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZRB	3.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	w trakcie realizacji
	ZRB	4.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	zrealizowano
	ZRB	5.	Przeglądy okresowe dróg	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZRB	6.	Przełożenie chodnika z niwelacją poziomów na Placu Myśliwca w Strzelcach Opolskich	zrealizowano
	ZRB	7.	Remonty awaryjne chodników	zrealizowano - płatność w II półroczu 2015 r.
	ZRB	8.	Remonty dróg po budowie kanalizacji sanitarnej	w trakcie realizacji
	ZRB	9.	Ścinka poboczy	w trakcie realizacji
	ZRB	10.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg gminnych	w trakcie realizacji
	ZadInw	11.	Budowa chodnika na ul. Dworcowej [FunSol: Kadłub Piec]	w trakcie realizacji
	ZadInw	12.	Budowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej [FunSol: Nowa Wieś]	w trakcie realizacji
	ZadInw	13.	Budowa chodnika w ciągu ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich (etap II)	w trakcie realizacji
	ZadInw	14.	Odwodnienie ul. Leśnej [FunSol: Rożniatów]	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	15.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	realizacja w II półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	16	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	w trakcie realizacji
	ZadInw	17.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej [FunSol: Suche Łany]	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	18.	Remont drogi gminnej na działce Nr 149 [FunSol: Jędrynie]	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	19.	Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej [FunSol: Adamowice]	w trakcie realizacji
	ZadInw	20.	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	w trakcie realizacji
	ZadInw	21.	Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Ligonia na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzoną [FunSol: Szymiszów Osiedle]	w trakcie realizacji
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	ZRB	1.	Remont wiat przystankowych	zrealizowano - płatność w II półroczu 2015 r.
	ZakInw	2.	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Szymiszów Osiedle	zrealizowano - płatność w II półroczu 2015 r.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 071 000,00 / 1 834 450,66</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>891 000,00 / 380 553,78</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
	ZRB	1.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia - remonty lokali mieszkalnych	w trakcie realizacji
	ZRB	2.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia - zaliczki (umowa o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.)	w trakcie realizacji



<b>Dział</b>	<b>Rozdział Rodzaj</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania/zakupu/remontu</b>	<b>Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania</b>
	ZRB	3.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	4.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - remont pokrycia dachowego oraz remonty kominów	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	5.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	6.	Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	7.	Inwestycje na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	8.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolska 2	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	9.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	10.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	11.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy Strzelce Opolskie - program KAWKA	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZakInw	12.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	ZakInw	13.	Zakup oprogramowania związanego z zarządzaniem mieniem komunalnym	<i>zakupiono</i>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	ZadInw	1.	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego - etap II (część hotelowa)	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II	zrealizowano
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>98 000,00 / 50 000,00</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>18 000,00 / 0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	
	ZRB	1.	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego - usługi remontowe na cmentarzu komunalnym	w trakcie realizacji
	ZadInw	2.	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego - wykonanie alejek na cmentarzu	zrealizowano
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	ZRB	1.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	w trakcie realizacji
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>150 000,00 / 36 860,49</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>0,00 / 0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
	ZadInw	1.	Modernizacja systemu bezpieczeństwa budynku Ratusza - etap IV - instalacja wykrywania pożaru	zrealizowano
	ZadInw	2.	Modernizacja systemu podtrzymania zasilania w serwerowni Ratusza	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZakInw	3.	Zakup dysków do macierzy HUS110	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZakInw	4.	Zakup modułów do systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu	realizacja w II półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>		288 500,00 / 0,00
			<b>w tym remonty</b>	15 000,00 / 0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektu remizy OSP Grodzisko - etap III	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	2.	Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierka - etap II	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	3.	Modernizacja obiektu remizy OSP Rożniątów - etap III	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	4.	Modernizacja obiektu remizy OSP Warmatowice - etap II	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZakInw	5.	Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZakInw	6.	Zakup motopompy WT-40 szlamowej	realizacja w II półroczu 2015 r.
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	
	ZakInw	1.	Zakup syreny elektronicznej	realizacja w II półroczu 2015 r.
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	
	ZRB	1.	Remont punktu czerpania wody zlokalizowanego przy ul. Stawowej (zbiornik Spalek) w Strzelcach Opolskich	realizacja w II półroczu 2015 r.



Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		225 000,00 / 0,00
			<b>w tym remonty</b>	0,00 / 0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
	--	1.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie	realizacja adekwatnie do potrzeb
	--	2.	Rezerwa ogólna majątkowa	realizacja adekwatnie do potrzeb
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		373 639,77 / 82 844,37
			<b>w tym remonty</b>	90 105,00 / 18 100,14
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	
	ZadInw	1.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (ZPO w Kadłubie - PSP w Kadłubie)	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	2.	Wykonanie rozdzielni głównej instalacji elektrycznej (PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich)	realizacja w II półroczu 2015 r.
	80104		<b>Przedszkola</b>	
	ZRB	1.	Malowanie klatki schodowej (PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich)	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZRB	2.	Remont ogrodzenia terenu (PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich)	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZRB	3.	Remont parkietu w salach zabaw (PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich)	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZRB	4.	Remont WC personelu (PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich)	zrealizowano

<b>Dział</b>	<b>Rozdział Rodzaj</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania/zakupu/remontu</b>	<b>Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania</b>
	ZRB	5.	Wymiana wykładziny podłogowej w ciągu komunikacyjnym i salach zabaw (PP w Dziewkowicach)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZRB	6.	Wymiana wykładziny podłogowej w ciągu komunikacyjnym i sali zabaw (PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich - oddział zamiejscowy w Szymiszowie-Osiedlu)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZRB	7.	Wymiana wykładziny podłogowej w sali zabaw (PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZRB	8.	Wymiana wykładziny podłogowej w sali zabaw oraz malowanie sali (PP w Rozmierce)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZRB	9.	Wymiana wykładziny podłogowej w szatni i kuchence oraz wymiana drzwi zewnętrznych (PP w Rozmierce - oddział zamiejscowy w Suchej)	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	10.	Wykonanie ogrodzenia obiektu PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich - II etap	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	11.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich - oddział zamiejscowy w Szymiszowie-Osiedlu)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZadInw	12.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP Rozmierka - oddział zamiejscowy w Suchej)	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	13.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP w Kadłubie)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZadInw	14.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (ZPO w Kadłubie - PP w Osieku)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	
	ZadInw	1.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PG Szymiszów)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>



Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
	ZakInw	1.	Zakup serwera backupowego	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZakInw	2.	Zakup sprzętowej zapory sieciowej firewall UTM/IPS Netasq U70	<i>zakupiono</i>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000,00 / 2 300,00</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>0,00 / 0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 500,00 / 0,00</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>0,00 / 0,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	
	ZadInw	1.	Montaż klapy dymowej (w tym projekt)	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 250 270,00 / 736 989,95</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>100 000,00 / 14 400,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
	--	1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZadInw	2.	Budowa kanalizacji ul. Kolejowej, Pięknej, Wilkowskiego i Opolskiej w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział Rodzaj</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania/zakupu/remontu</b>	<b>Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania</b>
	ZadInw	3.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz wymiany wodociągu na terenie sołectwa Farska Kolonia	<i>w trakcie realizacji</i>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	
	ZRB	1.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalno-magazynowym, zlokalizowanym na składowisku odpadów komunalnych w Szymiszowie	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie - pierwsze wyposażenie	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	4.	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie - zakup i montaż tablic Informacyjnych	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	5.	Niwelacja z wymianą nawierzchni jezdni odcinka drogi prowadzącej na Składowisko Odpadów Komunalnych oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	6.	Rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego "Odpady Komunalne"	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
	ZRB	1.	Audyt oświetlenia ulicznego	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZRB	2.	Remont oświetlenia ulicznego	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Budowa punktów świetlnych	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
	ZadInw	4.	Budowa punktu oświetleniowego [FunSol: Nowa Wieś]	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	5.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZadInw	6.	Oświetlenie ulicy Wolności [FunSol: Rożniatów]	zrealizowano
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
	ZadInw	1.	Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich w gminie Strzelce Opolskie	w trakcie realizacji
	ZadInw	2.	Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich w gminie Strzelce Opolskie - opracowanie dokumentacji projektowej	zrealizowano - płatność w II półroczu 2015 r.
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>416 294,36 / 198 903,94</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>40 000,00 / 0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
	ZadInw	1.	Budowa "miejsca spotkań" [FunSol: Ligota Górna]	w trakcie realizacji
	ZadInw	2.	Poprawa infrastruktury sportowej [FunSol: Warmatówice]	w trakcie realizacji
	ZadInw	3.	Poprawa wyposażenia elektrycznego, bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego [FunSol: Sucha]	w trakcie realizacji
	ZadInw	4.	Postawienie wiaty na terenie placu przy OSP [FunSol: Błotnica Strzelecka]	w trakcie realizacji
	ZadInw	5.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa [FunSol: Mokre Łany]	zrealizowano
	ZadInw	6.	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców w Ligocie Górnej przy ul. Wiejskiej	w trakcie realizacji



<b>Dział</b>	<b>Rozdział Rodzaj</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania/zakupu/remontu</b>	<b>Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania</b>
	ZadInw	7.	Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań kulturalnych w sołectwie Mokre Łany, dz. Nr 625 obręb Brzezina	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	8.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw przy obiekcie OSP [FunSol: Szymiszów Wieś]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZakInw	9.	Doposażenie placu rekreacyjnego [FunSol: Grodzisko]	<i>zrealizowano</i>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
	ZadInw	1.	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej [FunSol: Farska Kolonia]	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SOK w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	
	ZadInw	1.	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap IV	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	2.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	<i>realizacja w II półroczu 2015 r.</i>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>353 907,00 / 217 893,51</b>
			<b>w tym remonty</b>	<b>40 000,00 / 39 967,72</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	
	ZRB	1.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap I (zwrot dotacji)	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym Spalek w Strzelcach Opolskich - etap I	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	4.	Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym [FunSol: Rozmierka]	w trakcie realizacji
	ZadInw	5.	Zagospodarowanie terenów wokół stawu Spalek w Strzelcach Opolskich	zrealizowano
	ZakInw	6.	Zakup orbitreka Kettler Unix E 7670-160	zakupiono
	ZakInw	7.	Zakup traktorka - kosiarki spalinowej	realizacja w II półroczu 2015 r.
	ZakInw	8.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	w trakcie realizacji
	ZadInw	9.	Wykonanie pomostu na „Rybaczówce” w Strzelcach Opolskich	zrealizowano - płatność w II półroczu 2015 r.
RAZEM				10 943 000,00 / 3 479 643,09
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 254 070,00 / 765 672,32

Uwagi do tabeli:

- ZRB - zadanie remontowe bieżące
- ZadInw - zadanie inwestycyjne
- ZakInw - zakup inwestycyjny
- FunSol - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego  
(Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2015 rok)

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilińska

BURMISTRZ

Tadeusz Goc