

Tabela Nr 10

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		117 078,76 / 50 000,00
			w tym remonty	100 000,00 / 50 000,00
	01008		Melioracje wodne	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	2.	Konserwacja rowu A61 - etap III	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej [FunSol: Suche Łany]	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 181 121,63 / 229 796,69
			w tym remonty	745 000,00 / 164 077,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
	ZadInw	1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	<i>w trakcie realizacji (zadanie realizuje Powiat Strzelecki)</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	
	ZRB	1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Budowa chodnika - ul. Dworcowa [FunSol: Kadłub Piec]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Budowa drogi łączącej ul. Bocznicową z ul. Ciepłowniczą	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	4.	Kontynuacja remontu drogi Jędrynie, ul. Dębowa, dz. Nr 149 [FunSol: Jędrynie]	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	5.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg łączących ul. Ligon, Szpitalną i 1-go Maja w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	7.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	8.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	9.	Przebudowa ul. Brzozowej w Rożniątowie	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	10.	Przebudowa ul. Karola Miarki (bocznej) w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	11.	Przebudowa ul. Karola Miarki (bocznej) w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	12.	Przebudowa ul. Krótkiej w Szczepanku	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	13.	Przebudowa ul. Pasternik w Rozmierce	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	14.	Przebudowa ul. Polnej w Rozmierce	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	15.	Przebudowa ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	16.	Przeglądy okresowe dróg	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	17.	Regeneracja chodnika gminnego [FunSol: Rożniatów]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	18.	Remont odcinka chodnika przy ul. Leśnej [FunSol: Adamowice]	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	19.	Remonty awaryjne chodników	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	20.	Ścinka poboczy	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	21.	Usunięcie barier architektonicznych w obrębie przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	22.	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 165/15 na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzoną [FunSol: Szymiszów Osiedle]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	23.	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej 863/1 [FunSol: Kadłub Wieś]	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	24.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	25.	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	26.	Przebudowa ul. Mostowej w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy odwodnienia - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	60095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Remont wiat przystankowych	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 971 702,00 / 529 950,11
			w tym remonty	999 902,00 / 406 813,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	ZadInw	1.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gmin - modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6	w trakcie realizacji
	ZadInw	2.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	w trakcie realizacji
	ZadInw	3.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych gminy Strzelce Opolskie - program KAWKA	w trakcie realizacji
	ZRB	4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia - w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	w trakcie realizacji
	ZRB	5.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych	w trakcie realizacji
	ZRB	6.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - remont pokrycia dachowego oraz remonty kominów	w trakcie realizacji
	ZRB	7.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	w trakcie realizacji
	ZRB	8.	Rozbiórka straganów na targowisku miejskim w Strzelcach Opolskich	realizacja w II półroczu 2016 r.
	ZRB	9.	Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	w trakcie realizacji
	ZRB	10.	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Rożniątowie [SBO: Nr Projektu 9]	w trakcie realizacji
	ZRB	11.	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Stawowej w Grodzisku [SBO: Nr Projektu 7]	w trakcie realizacji

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	12.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	70095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego - etap II (część hotelowa)	<i>realizacja w II półroczu 2016 r. (w zależności od środków zewnętrznych)</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000,00 / 720,37
			w tym remonty	15 000,00 / 720,37
	71035		Cmentarze	
	ZadInw	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej Kolumbarium	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	2.	Usługi remontowe na cmentarzu komunalnym	<i>w trakcie realizacji</i>
	71095		Pozostała działalność	
	ZRB	1.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	<i>w trakcie realizacji</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		280 000,00 / 49 842,16
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZadInw	1.	Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap II	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZakInw	3.	Zakup modułów do systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu oraz infrastruktury sprzętowej	<i>zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ		266 000,00 / 114 139,01
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektu OSP Strzelce Opolskie	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	2.	Termoizolacja obiektu remizy OSP Sucha - etap I	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	3.	Wykonanie ogrzewania elektrycznego z renowacją ścian w świetlicy wiejskiej w Osieku [SBO: Nr Projektu 12]	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	4.	Zakup sprzętu pożarniczego	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZakInw	5.	Zakup samochodu pożarniczego marki MAN dla OSP Kadłub	<i>zakupiono</i>
	75414		Obrona cywilna	
	ZakInw	1.	Zakup syreny elektronicznej	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		286 500,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	--	1.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	--	2.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2016	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	--	3.	Rezerwa ogólna majątkowa	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		406 986,00 / 106 942,09
			w tym remonty	234 464,00 / 16 689,49
	80101		Szkoły podstawowe	
	ZadInw	1.	Doposażenie placu zabaw w Rozmierce [SBO: Nr Projektu 25]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Wykonanie placu spotkań mieszkańców z postojem samochodów w Kadłubie [w tym: SBO: Nr Projektu 8]	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	3.	Przystosowanie części obiektu PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	4.	Wymiana nawierzchni przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	5.	Utwardzenie wjazdu na tereny sportowe w PSP w Kadłubie	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	80104		Przedszkola	
	ZadInw	1.	Budowa placu rekreacyjnego dla najmłodszych w Błotnicy Strzeleckiej [SBO: Nr Projektu 5]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Termomodernizacja budynku PP Nr 8 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	<i>realizacja w II półroczu 2016 r. (uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych)</i>
	ZadInw	3.	Termomodernizacja budynku PP Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)	<i>realizacja w II półroczu 2016 r. (uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych)</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	4.	Przemuirowanie komina w oddziale zamiejscowym w Szczepanku (PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich)	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	5.	Remont posadzki z deszczulek dębowych oraz wymiana 3 okien w oddziale zamiejscowym w Warmątowicach (PP w Dziewkowicach)	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	6.	Malowanie szatni i sali ćwiczeń oraz wymiana drzwi zewnętrznych w PP Dziewkowicach	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	7.	Remont posadzek i osłon grzejnikowych oraz malowanie dwóch sal zabaw w PP w Kadłubie	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	8.	Malowanie 2 sal zabaw z sanitariatami oraz naprawa posadzki parkietowej w salach zabaw PP nr 5 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	9.	Wymiana ogrodzenia od ulicy oraz wykonanie odgrózenia placu zabaw w oddziale zamiejscowym w Suchej (PP w Rozmierce)	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	80110		Gimnazja	
	ZadInw	1.	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Szymiszowie [w tym: SBO: Nr Projektu 22]	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	2.	Wymiana okien i naprawa rolet w hali sportowej w PG Nr 2 w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
851		OCHRONA ZDROWIA		30 000,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
	ZadInw	1.	Pomoc finansowa na zakup środka transportu służącego do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej	realizacja w II półroczu 2016 r. (zadanie realizuje Powiat Strzelecki)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 187 192,90 / 16 028,05
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	--	1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	realizacja w II półroczu 2016 r.
	ZadInw	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie byłej „Zieleni Miejskiej” w Strzelcach Opolskich [OS]	realizacja w II półroczu 2016 r.
	ZadInw	3.	Budowa kanalizacji ul. Kolejowej, Pięknej, Wilkowskiego i Opolskiej w Strzelcach Opolskich - etap II	Dokumentację projektową przekazano do SWiK Sp. z o.o.
	ZadInw	4.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach przy ul. Korfanteo 1	zrealizowano
	90002		Gospodarka odpadami	
	ZadInw	1.	Budowa pawilonu dydaktycznego dla potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej w Szymiszowie	realizacja w II półroczu 2016 r.
	ZakInw	2.	Rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego „Odpady Komunalne”	realizacja w II półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	3.	Zakup pojazdu specjalistycznego do opróżniania pojemników ogólnodostępnych tzw. dzwonów i koszy	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	ZakInw	1.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (w tym zakup samojezdnej kosiarki spalinowej) [FunSol: Warmatowice]	<i>zakupiono</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	ZadInw	1.	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Budowa oświetlenia ul. Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	3.	Budowa oświetlenia ul. Strzeleckiej w Niwkach	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	4.	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	5.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej ul. Pięknej w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 4]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZRB	7.	Remont oświetlenia ulicznego	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	8.	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 3]	<i>w trakcie realizacji</i>
	90095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji [w tym: OS]	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Rozwój terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie - park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	3.	Szymiszów wczoraj i dziś - zagospodarowanie miejsca dla zwiedzających i mieszkańców Szymiszowa [SBO: Nr Projektu 17]	<i>w trakcie realizacji</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 394,71 / 36 678,84
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	ZadInw	1.	Modernizacja placu zabaw [FunSol: Nowa Wieś]	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	2.	Poprawa wyposażenia elektrycznego, bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego [FunSol: Sucha]	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	3.	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie sołectwa [FunSol: Mokre Łany]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	4.	Utwardzenie nawierzchni placu przy OSP [FunSol: Błotnica Strzelecka]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	5.	Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym [FunSol: Rozmierka]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	6.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna przy obiekcie OSP [FunSol: Szymiszów Wieś]	<i>w trakcie realizacji</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	ZadInw	1.	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury (zabezpieczenie budynku SOK w Strzelcach Op. pod względem ppoż)	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	ZRB	1.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
	ZadInw	2.	Wymiana pokrycia i poszycia dachu (termomodernizacja dachu) w Centrum Kultury w Szczepanku	<i>w trakcie realizacji</i>
	92195		Pozostała działalność	
	ZakInw	1.	Zakup zadaszenia sceny	<i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i>
926		KULTURA FIZYCZNA		830 450,00 / 555 390,82
			w tym remonty	50 000,00 / 41 917,49
	92601		Obiekty sportowe	
	ZadInw	1.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich - etap I (zwrot dotacji w części odzyskanego przez gminę podatku VAT)	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	2.	Budowa zadaszonej wiaty w Dziewkowicach [w tym: FunSol: Dziewkowice i SBO: Nr Projektu 1]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” - etap II (część rekreacyjna) - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	4.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	5.	Rozbudowa placu zabaw "Zabawowy raj" na terenie boiska PG Nr 1 w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 30]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	6.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr Projektu 29]	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	7.	Zakup urządzeń na siłownie zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
RAZEM				8 888 626,00 / 1 689 488,14
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				2 224 366,00 / 680 218,20

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
- ZadInw** - zadanie inwestycyjne
- ZakInw** - zakup inwestycyjny
- OS** - zadanie w ramach środków finansowych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
(Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr **XVI/125/2015** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **16 grudnia 2015 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok)
- FunSol** - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego
(Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr **XVI/125/2015** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **16 grudnia 2015 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok)
- SBO** - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
(Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr **XVI/125/2015** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **16 grudnia 2015 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2016 rok)