

Tabela Nr 9

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2014 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		40 000,00 / 0,00
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	01008		Melioracje wodne	
	ZRB	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 733 518,03 / 175 982,11
			w tym remonty	483 953,00 / 116 204,63
	60016		Drogi publiczne gminne	
	ZRB	1.	Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	2.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	3.	Budowa wpustu drogowego przy ul. Biadaczowej w Rożniątowie	<i>zrealizowano - płatność w II półroczu 2014 r.</i>
	ZRB	4.	Niwelacja terenu przy ul. Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej	<i>zrealizowano - płatność w II półroczu 2014 r.</i>
	ZRB	5.	Oznakowanie pionowe dróg	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZRB	6.	Oznakowanie poziome dróg	<i>zrealizowano</i>
	ZRB	7.	Remonty awaryjne chodników	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	8.	Ścinka poboczy	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	10.	Przeglądy okresowe dróg	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	11.	Budowa chodnika dla pieszych - etap I [FunSol: Nowa Wieś]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	12.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	13.	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej - etap I [FunSol: Dziewkowice]	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	14.	Remont nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	15.	Rewitalizacja placu przy ul. Floriana [FunSol: Suche Łany]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	16.	Rozbudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	17.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg gminnych - budowa chodników - etap I [FunSol: Kadłub Piec]	<i>dokumentacja w trakcie opracowania</i>
	ZadInw	18.	Utwardzenie poboczy ul. Lipowej - etap II [FunSol: Brzezina]	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	19.	Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe z zielenią urządzoną - II etap [FunSol: Szymiszów Osiedle]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	20.	Przebudowa ul. Dworcowej w Kadłubie Piecu - budowa chodnika	<i>w trakcie realizacji</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 510 848,00 / 2 293 691,51
			w tym remonty	860 000,00 / 416 141,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	ZRB	1.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	2.	Remonty na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	3.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - remont pokrycia dachowego oraz remonty kominów	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	4.	Remonty na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZRB	5.	Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	6.	Inwestycje na nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	7.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - modernizacja z elementami remontu lokalu użytkowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 6	<i>w trakcie realizacji (zgodnie z umową)</i>
	ZadInw	8.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	9.	Inwestycje na nieruchomościach należących w 100% do gminy - zagospodarowanie nieruchomości gminnych	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	10.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	70095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Niwelacja i utwardzenie terenu na działce w rejonie ul. M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano - płatność w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	2.	Przebudowa chodnika za budynkiem ul. Opolskiej 1-7 w Strzelcach Opolskich i ułożenie płyt ażurowych	<i>zrealizowano - płatność w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	3.	Ułożenie geokraty na powierzchni 500 m ² oraz oświetlenie wnęk okiennych i muru w rejonie ul. Zamkowej i M. Konopnickiej w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano - płatność w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	4.	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap I	<i>zrealizowano - część płatności w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	5.	Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich - etap II	<i>w trakcie realizacji</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		21 000,00 / 952,52
			w tym remonty	11 000,00 / 952,52
	71035		Cmentarze	
	ZRB	1.	Usługi remontowe na cmentarzu komunalnym	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	71095		Pozostała działalność	
	ZadInw	1.	Modernizacja instalacji telefonicznej oraz monitoringu wizyjnego w siedzibie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 4	<i>w trakcie realizacji</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		403 259,69 / 219 107,59
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	ZadInw	1.	Modernizacja segmentu sieci teleinformatycznej Ratusza	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja systemu bezpieczeństwa budynku Ratusza - etap III - instalacja wykrywania pożaru	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	3.	Zakup firewall/UTM + network analyzer	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	4.	Zakup jednostek wewnętrznych wraz z instalacją przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego (klimatyzacja)	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	5.	Zakup karty FC do serwera DELL R510 - KSAT2000i	<i>zakupiono</i>
	ZakInw	6.	Zakup modułów do systemu wspomagania pracy urzędu - KSAT2000i	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZakInw	7.	Zakup modułów Gbic CISCO MDS9124	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZakInw	8.	Zakup serwera bazy danych Oracle Standard 2CPU 1Y support	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZakInw	9.	Zakup serwera zarządzającego kopiami zapasowymi wraz z zestawami komputerowymi	<i>zakupiono</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZakInw	10.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format A0	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZakInw	11.	Zakup zestawu 3 dysków do macierzy HUS110	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ		735 300,00 / 39 428,32
			w tym remonty	22 300,00 / 22 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
	ZadInw	1.	Budowa garaży dla OSP Warmątowice - etap I	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	2.	Modernizacja i rozbudowa obiektu remizy OSP Rożniatów - etap II	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Modernizacja obiektu remizy OSP Rozmierka - etap I	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	4.	Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa - etap II [FunSol: Rożniatów]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	5.	Wykonanie przyłącza kanalizacji obiektu remizy OSP w Rozmierzy do sieci sanitarnej	<i>zrealizowano</i>
	ZakInw	6.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kadłub	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	75414		Obrona cywilna	
	ZakInw	1.	Zakup syreny elektronicznej (alarmowej)	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	
	ZRB	1.	Wymiana uszkodzonych elementów rurociągu odpływowego na odcinku od zbiornika p.poż. do drogi krajowej nr 94 w Błotnicy Strzeleckiej	<i>zrealizowano</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		231 000,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
	--	1.	Rezerwa celowa (majątkowa) na wydatki związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
	--	2.	Rezerwa ogólna majątkowa	<i>realizacja adekwatnie do potrzeb</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		259 250,00 / 7 860,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	
	ZadInw	1.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	<i>rozstrzygnięcie przetargu w lipcu 2014 r. - realizacja zadania do końca IX 2014 r.</i>
	ZadInw	2.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PSP Sucha)	<i>realizacja w II pół. 2014 r.</i>
	80104		Przedszkola	
	ZadInw	1.	Modernizacja kuchni z zapleczem w PP w Kadłubie	<i>realizacja w II pół. 2014 r.</i>
	ZadInw	2.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP Nr 5 w Strzelcach Op. - oddział zamiejscowy w Szymiszowie-Osiedlu)	<i>realizacja w II pół. 2014 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	3.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PP Rozmierka - oddział zamiejskowy w Suchej)	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	4.	Wymiana kotła co w budynku oddziału przedszkolnego w Szczepanku	<i>zrealizowano</i>
	80110		Gimnazja	
	ZadInw	1.	Wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci sanitarnej (PG Szymiszów)	<i>realizacja w II pół. 2014 r.</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00 / 0,00
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	ZadInw	1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 800,00 / 287 278,86
			w tym remonty	0,00 / 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	
	ZadInw	1.	Budowa zadaszenia i przebudowa trybun na terenie stadionu w Strzelcach Opolskich	<i>zrealizowano</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	995 801,00 / 33 239,70
			w tym remonty	10 000,00 / 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	--	1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	2.	Budowa magistrali wodociągowej pomiędzy ul. Opolską, a ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	<i>w trakcie realizacji</i>
	90002		Gospodarka odpadami	
	ZadInw	1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZakInw	2.	Rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego „Odpady Komunalne”, w tym zakup serwera	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	ZakInw	1.	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki samojezdnej [FunSol: Kalinów]	<i>zakupiono</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	ZRB	1.	Malowanie słupów oświetlenia ulicznego na terenie Strzelec Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	2.	Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Biadaczową - etap II [FunSol: Rożniątów]	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	3.	Przebudowa oświetlenia przy ul. Leśnej - etap I [FunSol: Adamowice]	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	4.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże - etap II [w tym FunSol: Kadłub Wieś]	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	5.	Wykonanie oświetlenia placu zabaw - II etap [FunSol: Sucha]	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 137 953,28 / 17 369,96
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	ZadInw	1.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Warmątowicach	realizacja w II półroczu 2014 r.
	ZadInw	2.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego - II etap [FunSol: Sucha]	w trakcie realizacji
	ZadInw	3.	Postawienie wiaty na terenie placu przy OSP [FunSol: Błotnica Strzelecka]	w trakcie opracowania dokumentacji
	ZadInw	4.	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców - etap I [FunSol: Ligota Górna]	w trakcie opracowania dokumentacji
	ZadInw	5.	Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań kulturalnych w sołectwie [FunSol: Mokre Łany]	w trakcie opracowania dokumentacji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	ZadInw	1.	Remont sali w świetlicy wiejskiej [FunSol: Szczepanek]	zrealizowano
	ZadInw	2.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy [FunSol: Farska Kolonia]	realizacja w II półroczu 2014 r.
	ZadInw	3.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SOK w Strzelcach Opolskich	realizacja w II półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	ZadInw	1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego Parku w Błotnicy Strzeleckiej	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	2.	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap IV	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZRB	3.	Dotacje celowe z budżetu gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
926		KULTURA FIZYCZNA		265 283,00 / 119 368,69
			w tym remonty	40 000,00 / 0,00
	92601		Obiekty sportowe	
	ZRB	1.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie do sezonu	<i>zrealizowano - płatność w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	2.	Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez modernizację zaplecza boiska sportowego w Błotnicy Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	<i>zrealizowano</i>
	ZadInw	3.	Zagospodarowanie terenów wokół stawu Spalek w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	4.	Zakup z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń rekreacji zewnętrznej wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu zabawowego w obrębie stawu Spalek w Strzelcach Opolskich	<i>realizacja w II półroczu 2014 r.</i>
	ZadInw	5.	Wykonanie zadaszenia oraz wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym - II etap [FunSol: Rozmierka]	<i>w trakcie realizacji</i>

Dział	Rozdział Rodzaj	L.p.	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Plan / Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. [w złotych] Stan realizacji zadania
	ZadInw	6.	Utworzenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Rozmierce	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	7.	Utworzenie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Szymiszowie	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZadInw	8.	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rozmierzy, Suchej i Warmątowicach	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZakInw	9.	Zakup urządzeń na place zabaw gminy Strzelce Opolskie	<i>w trakcie realizacji</i>
	ZakInw	10.	Zakup ringu wolnostojącego podłogowego wraz z kompletem puzzli	<i>zakupiono</i>
RAZEM				12 671 013,00 / 3 194 279,26
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				1 507 253,00 / 555 438,29

Uwagi do tabeli:

- ZRB - zadanie remontowe bieżące
 - ZadInw - zadanie inwestycyjne
 - ZakInw - zakup inwestycyjny
 - FunSol - zadanie w ramach środków finansowych z funduszu sołectkiego
- (Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr **XLI/320/2013** Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia **19 grudnia 2013 r.** w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2014 rok)